



Согласовано:

Глава Николо-Павловской
территориальной администрации

Директор
А.А. Раменец

Утверждаю:

Руководитель филиала

АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

В.В. Земский

План - график
гидравлических испытаний тепловых сетей май 2023г

(рабочее давление 6,0кг/см²)
с. Н Павловское котельная №1 ул. Юбилейная 11а

№пп	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L км	Дата/время	Р кг/см² 1,25 раб	подпитка м³	результат исп		результ повтор. исп		ремонт ТС
							Р кг/см²	подпитка	Р кг/см²	подпитка	
1	от котельной №1 до задвижки Ду300 лог	325	0,3	17-19.05.2023	7,5						
2	от задвижки Ду300 до повысительной ул.Юбилейная задв. Ду250	250	0,7	17-19.05.2023	7,5						
3	от повысительной до детского сада №20 задв Ду250	250	2	17-19.05.2023	7,5						
4	от детского сада №20 до ул. Новая задв. Ду150	159	2	17-19.05.2023	7,5						
5	от ул. Новая до ул. Поповича задв. Ду150	159	1	17-19.05.2023	7,5						
6	от ул. Поповича до школы №5 задв. Ду150	159	0,5	17-19.05.2023	7,5						
7	от повысительной до детского сада №30 задв. Ду200	219	0,3	17-19.05.2023	7,5						
8	от детского сада №30 до ЦТП ул. Новая задв. Ду200	219	2	17-19.05.2023	7,5						
9	от ЦТП ул. Новая до очистных задв. Ду200	219	0,7	17-19.05.2023	7,5						
10	от задвижки Ду150 по ул.Юбилейная, 3,5,6,7,8,9,10,11,12 задв. Ду150	159	1,6	17-19.05.2023	7,5						
11	от задвижки Ду80 до дома №1,4 по ул. Юбилейная, детский сад №30(стар здание)	89	0,2	17-19.05.2023	7,5						
12	от задвижки Ду100 до ул. Новая, 11,16,14	108	0,4	17-19.05.2023	7,5						
13	от ул. Новая до ул. Николаева задв. Ду150	159	0,2	17-19.05.2023	7,5						

Согласовано:

Глава Николо-Павловской
территориальной администрации



Утверждаю:
Руководитель филиала

АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

В.В. Земский

План - График

гидравлических испытаний тепловых сетей май 2023г (рабочее давление 4,4кг/см²)
с. Н Павловское котельная №2, ул. Совхозная, 82

№п/п	Тепловая сеть	Ø ТСмм	Л км	Дата/время	Р кг/см ² 1,25 раб	подпитка м ³	результат испытаний Р кг/см ²	подпитка	результ повтор испытаний Р кг/см ²	подпитка	ремонт ТС
1	от ЦТП ПМК задв. Ду150 до задв. Ду80мм дома №70 ул. Совхозная	273-57	1,18	17-19.05.2023	5,5						
2	от задвижки Ду150 ул. Совхозная, 81, Ул. К.Маркса, 110, 112, 109, 113, 115, 117	159-57	0,576	17-19.05.2023	5,5						
3	от задвижки Ду50 до ул. Совхозная №66	86	0,04	17-19.05.2023	5,5						
4	от задвижки Ду100 до гаража ООО "Транс сервис", ул. Совхозная, 83, проходная ООО "Транс сервис"	108	0,1	17-19.05.2023	5,5						
5	от задвижки Ду80 до дома №70 ул. Совхозная	76	0,24	17-19.05.2023	5,5						

Составил:

Мастер участка тепловых сетей

Кондюрин А.В.

Согласовано:

Мастер участка с. Н Павловское

Кабаков О.А.