

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕГИОНГАЗ-ИНВЕСТ

Акционерное общество «Регионгаз-инвест»  
620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 15 оф. 401  
тел./факс: (343) 227-88-01, e-mail: rg@rgi-rn.ru  
ИНН/КПП 6659075136/667801001  
ОГРН 1026602949251

Начальнику Кировградского РТС

Е.Н.Устинову

от 12.05.2025 г. № 01-09-188  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемый Егор Николаевич!

Направляем Вам согласованный график гидравлических испытаний  
тепловых сетей Кировградского РСТ после отопительного периода 2024-2025 г.г.

С уважением,

Руководитель филиала в г. Невьянске

В.В.Земский

СОГЛАСОВАНО:

Глава Кировградского муниципального округа

А.А. Оськин


« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «ОТСК»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.  
А.А. Боликов



ГРАФИК

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Кировградского РТС  
после отопительного периода 2024-2025г.г.

г. Кировград, п. Карлушиха, п. Левиха, п. Нейво-Руданка

| № п/п | Теплоисточник              | Наименование работ                          | Наименование теплосети                                                                                            | Протяжен. ТС, кол-во ТК | Раб. давле-ние, кгс/см <sup>2</sup> | Проб. давле-ние, кгс/см <sup>2</sup> | Время выдержки, минут | План. срок исполнения | Факт. срок исполне-ния | Ответств. исполнитель                                                    | Оформление актов ГИ |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Котельная №1а (отопление)  | Отключение системы отопления домов (32шт.)  |                                                                                                                   |                         |                                     |                                      |                       | 16.05.2025г.          |                        | ООО УК «МЖД»,<br>ООО УК «РСК»,<br>ООО «Техно-Инновации», ИП Люкшина Е.А. |                     |
| 2     |                            | Опрессовка и обследование теплосети         | ул. Кировградская, 36,38, ул. Дзержинского, 9, ул. 40 лет Октября, 14.                                            | 205м 5ТК                | 4,8                                 | 6                                    | Не менее 10           | 19.05.2025г.          |                        | АО «ОТСК»                                                                | до 23.05.2025       |
| 3     |                            | Опрессовка и обследование теплосети         | ул. 40 лет Октября, 6,4, ул. Свердлова, 57,59.                                                                    | 327м 4ТК                | 4,8                                 | 6                                    | Не менее 10           | 19.05.2025г.          |                        | АО «ОТСК»                                                                | до 23.05.2025       |
| 4     |                            | Опрессовка и обследование теплосети         | ул. Дзержинского, 6а,7а,7,5,3, ул. Свердлова, 61.                                                                 | 329м 1ТК                | 4,8                                 | 6                                    | Не менее 10           | 19.05.2025г.          |                        | АО «ОТСК»                                                                | до 23.05.2025       |
| 5     |                            | Опрессовка и обследование теплосети         | ул. Дзержинского, 9а,9б, ул. 40 лет Октября, 10,12.                                                               | 166м 2ТК                | 4,8                                 | 6                                    | Не менее 10           | 19.05.2025г.          |                        | АО «ОТСК»                                                                | до 23.05.2025       |
| 6     |                            | Опрессовка и обследование теплосети         | 9 квартал. ул. Кировградская, 33,35,37,39 Дермونتова, 56,58,60,62 40 лет Октября, 20,22,24 Дзержинского, 15,17,19 | 829м                    | 4,8                                 | 6                                    | Не менее 10           | 19.05.2025г.          |                        | ООО УК «МЖД»,<br>ООО «УК и КО»,<br>ИП Люкшина Е.А.,                      |                     |
| 7     | Котельная № 2а (отопление) | Отключение системы отопления (домов 15 шт.) |                                                                                                                   |                         |                                     |                                      |                       | 16.05.2025г.          |                        |                                                                          |                     |

|    |                                      |                                                                                                                                                         |               |     |      |                |              |                                                                      |               |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8  | Опрессовка и обследование теплосети  | Магистраль от котельной №2а до ТП №2.                                                                                                                   | 333м<br>1ТК   | 5,8 | 7,0  | Не менее<br>10 | 20.05.2025г. | ООО «Техно-Инновации»                                                |               |
| 9  |                                      | Опрессовка и обследование теплосети                                                                                                                     | 848м<br>4ТК   | 4,6 | 5,8  | Не менее<br>10 | 20.05.2025г. | АО «ОТСК»                                                            | до 23.05.2025 |
|    |                                      | ул.Кировградская,1а,<br>ул.Свердлова,41,<br>ул.Ленина,5,7,9а,11,13.                                                                                     |               |     |      |                | 16.05.2025г. | ООО УК «РСК»,<br>ООО «УК и КО»<br>ООО «Техно-Инновации»<br>АО «ОТСК» |               |
| 10 | Котельная №3<br>(отопление,<br>ГВС)  | Отключение системы отопления и ГВС домов(37шт.)                                                                                                         |               |     |      |                |              |                                                                      |               |
| 11 |                                      | Опрессовка и обследование теплосети                                                                                                                     | 729м<br>5ТК   | 5,8 | 7,25 | Не менее<br>10 | 21.05.2025г. | АО «ОТСК»                                                            | до 26.05.2025 |
|    |                                      | Теплосеть I очереди.<br>ул. Декабристов, 2,4,5,6,6а,8<br>ул. Свердлова,<br>60,62,64,66,68<br>ул. Набережная, 2а (д/с)                                   |               |     |      |                |              |                                                                      |               |
| 12 |                                      | Опрессовка и обследование теплосети                                                                                                                     | 2126м<br>12ТК | 5,6 | 7,0  | Не менее<br>10 | 21.05.2025г. | АО «ОТСК»                                                            | до 26.05.2025 |
|    |                                      | Теплосеть II очереди.<br>ул. Набережная, 1,2,3,4,5,5а,<br>6,7,7а,7б<br>ул. М-Сибиряка, 1,3,5,7,9,11<br>ул. Свердлова, 64б, 66а, 66б,<br>68а, 68б, 70,72 |               |     |      |                |              |                                                                      |               |
| 13 |                                      | Опрессовка и обследование теплосети                                                                                                                     | 533м<br>2ТК   | 5,4 | 6,75 | Не менее<br>10 | 21.05.2025г. | АО «ОТСК»                                                            | до 26.05.2025 |
|    |                                      | Теплосеть РКЦ.<br>ул. Февральская, 1а,2,5                                                                                                               |               |     |      |                |              |                                                                      |               |
| 14 |                                      | Опрессовка и обследование сети ГВС                                                                                                                      | 2155м<br>12ТК | 5,0 | 6,25 | Не менее<br>10 | 21.05.2025г. | АО «ОТСК»                                                            | до 26.05.2025 |
|    |                                      | Открытая система ГВС от котельной №3                                                                                                                    |               |     |      |                |              | ТСН«Комарикс 1»<br>ТСН «Комарикс 8»                                  |               |
| 15 | Котельная<br>ЗМКР (РТИ)<br>отопление | Отключение системы отопления домов (2 шт.)                                                                                                              |               |     |      |                | 16.05.2025г. | АО «ОТСК»                                                            | до 27.05.2025 |
| 16 |                                      | Опрессовка и обследование теплосети                                                                                                                     | 495м<br>6ТК   | 5,5 | 6,75 | Не менее<br>10 | 22.05.2025г. | АО «ОТСК»                                                            | до 27.05.2025 |
| 17 |                                      | Опрессовка и обследование сети ГВС                                                                                                                      | 445м<br>6ТК   | 8,5 | 10,0 | Не менее<br>10 | 22.05.2025г. | АО «ОТСК»                                                            | до 27.05.2025 |
|    |                                      | ул.3 МКР, 1,8.                                                                                                                                          |               |     |      |                |              | ООО УК «РСК»,<br>ТСН «УЮТ»,<br>ООО «УЖИКО»,<br>ИП Люкшина Е.А.       |               |
| 18 | Котельная<br>5МКР (РТИ)<br>отопление | Отключение системы отопления домов (14 шт.)                                                                                                             |               |     |      |                | 16.05.2025г. | АО «ОТСК»                                                            | до 28.05.2025 |
| 19 |                                      | Опрессовка и обследование теплосети                                                                                                                     | 2298м<br>16ТК | 5,5 | 6,75 | Не менее<br>10 | 23.05.2025г. | АО «ОТСК»                                                            | до 28.05.2025 |
|    |                                      | ул.Дзержинского,<br>14,16,21,21а,23,25,<br>ул.Деромонтова,                                                                                              |               |     |      |                |              |                                                                      |               |

|    |                                            |                                                    |               |     |      |                |              |                           |               |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----|------|----------------|--------------|---------------------------|---------------|
|    |                                            | 64,69,73,75,77, 79,<br>ул.Мира,1,2, пансионат.     |               |     |      |                |              | ООО УК «РСО»              |               |
| 20 | Котельная №4<br>(отопление)<br>п.Карпушиха | Отключение<br>системы отопления<br>домов (80 шт.)  |               |     |      |                | 16.05.2025г. |                           |               |
| 21 | Опрессовка и<br>обследование<br>теплосети  | Котельная – школа.                                 | 276м<br>6ТК   | 5   | 6,25 | Не менее<br>10 | 19.05.2025г. | АО «ОТСК»                 | до 23.05.2025 |
| 22 | Опрессовка и<br>обследование<br>теплосети  | Котельная – д/с.                                   | 448м<br>5ТК   | 5   | 6,25 | Не менее<br>10 | 19.05.2025г  | АО «ОТСК»                 | до 23.05.2025 |
| 23 | Опрессовка и<br>обследование<br>теплосети  | Котельная –ул. Пушкина.                            | 185м          | 5   | 6,25 | Не менее<br>10 | 19.05.2025г  | АО «ОТСК»                 | до 23.05.2025 |
| 24 | Опрессовка и<br>обследование<br>теплосети  | Внутриквартирные сети от<br>ТП №1.                 | 4215м<br>6ТК  | 5   | 6,25 | Не менее<br>10 | 19.05.2025г  | АО «ОТСК»                 | до 23.05.2025 |
| 25 | Опрессовка и<br>обследование<br>теплосети  | Теплосеть от котельной №4<br>до ТП №1              | 490м          | 5   | 6,25 | Не менее<br>10 | 19.05.2025г  | АО «ОТСК»                 | до 23.05.2025 |
| 26 | Котельная №5а<br>(отопление)<br>п.Левика   | Отключение<br>системы отопления<br>(домов 191 шт.) |               |     |      |                | 16.05.2025г. | ОО УК «РСО»               |               |
| 27 | Опрессовка и<br>обследование<br>теплосети  | Теплосеть от котельной №5<br>до ТП<br>№1-5.        | 1955м         | 6,4 | 7,65 | Не менее<br>10 | 19.05.2025г. | АО «ОТСК»                 | до 23.05.2025 |
| 28 | Опрессовка и<br>обследование<br>теплосети  | Внутриквартирные сети от<br>ТП №1.                 | 5930м         | 5,0 | 6,25 | Не менее<br>10 | 19.05.2025г. | АО «ОТСК»                 | до 23.05.2025 |
| 29 | Опрессовка и<br>обследование<br>теплосети  | Внутриквартирные сети от<br>ТП №2.                 | 2165м         | 6,2 | 7,45 | Не менее<br>10 | 19.05.2025г. | АО «ОТСК»                 | до 23.05.2025 |
| 30 | Опрессовка и<br>обследование<br>теплосети  | Внутриквартирные сети от<br>ТП №3.                 | 3650м         | 4,0 | 5,0  | Не менее<br>10 | 19.05.2025г. | АО «ОТСК»                 | до 23.05.2025 |
| 31 | Опрессовка и<br>обследование<br>теплосети  | Внутриквартирные сети от<br>ТП №4.                 | 3100м         | 5,8 | 7,05 | Не менее<br>10 | 19.05.2025г. | АО «ОТСК»                 | до 23.05.2025 |
| 32 | Опрессовка и<br>обследование<br>теплосети  | Внутриквартирные сети от<br>ТП №5.                 | 1570м<br>2ТК  | 6,0 | 7,25 | Не менее<br>10 | 19.05.2025г. | АО «ОТСК»                 | до 23.05.2025 |
| 33 | Котельная №6<br>(отопление)<br>п.Н-Руданка | Отключение<br>системы отопления<br>(домов 87 шт.)  |               |     |      |                | 16.05.2024г. | ООО «Техно-<br>Инновации» |               |
| 34 | Опрессовка и<br>обследование<br>теплосети  | Ветка теплосети по<br>ул. Томина до Ж/Д района.    | 1335м<br>10ТК | 4,0 | 5,0  | Не менее<br>10 | 19.05.2025г. | АО «ОТСК»                 | до 23.03.2025 |
| 35 | Опрессовка и                               | Ветка теплосети по                                 | 5719м         | 4,0 | 5,0  | Не менее       | 19.05.2025г. | АО «ОТСК»                 | до 23.03.2025 |

|   |                                      |                                             |              |     |      |                |              |               |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------|--------------|---------------|
|   | обследование теплосети               | ул. Молодцова.                              | 18 ТК        |     | 10   | 16.05.2025г.   | ООО УК «МЖД» |               |
| 5 | Котельная №7 (отопление) п.Н-Рудянка | Отключение системы отопления (домов 11 шт.) |              |     |      |                | АО «ОТСК»    | до 23.05.2025 |
| 7 | Опрессовка и обследование теплосети  | ул. Ржанникова, ул. Заводская               | 1065м<br>7ТК | 3,2 | 4,45 | Не менее<br>10 |              |               |

**РД 153-34.0-20.507-98**

Температура воды в трубопроводах при испытаниях не должна превышать 45 °С.

4.9.12. Длительность контрольных испытаний на гидравлическую плотность определяется временем, необходимым для осмотра сети, но должна

быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпитки на нормативном уровне.

4.9.13. При испытании участков сети, в которых по условиям профили местности сетевые насосы не могут создать давление, равное 1,25 рабочего, применяются передвижные насосные установки или гидравлические прессы.

4.9.14. Сеть считается выдержавшей испытания на гидравлическую плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным давлением подпитка не превышает нормативного значения.

Зам. генерального директора - главный инженер АО «ОТСК»

Начальник отдела эксплуатации

Начальник Кировградского РТС

ОЗНАКОМЛЕННЫ:

Зам. начальника Кировградского РТС

Начальник участка АО «РТИ»

ИП Люкшина Е.А.

Директор ООО «УК «РСК»

Директор ООО «УК и КО»

Начальник участка ТС и ГВС

Начальник участка п.Левиха

Начальник участка п. Карпущиха

Начальник участка п. Н-Рудянка

С.В. Кубликов

В.А. Пятин

Е.Н. Устинов

Е.В. Шадчев

А.Г. Бембева

Е.А. Люкшина

Н.Н. Гайнанова

В.М. Старокожев

Д.В. Абрамов

А.И. Короблев

М.Н. Антонова

С.А. Смирнов

Председатель правления ТСН «Комарик 1»

Председатель правления ТСН «Комарик 8»

Председатель правления ТСН «Уют»

Ген. директор ООО «ТехноИнновации»

Директор ООО УК «РСО»

В.Н. Демина

П.Л. Сафронов

Т.А. Суворова

Ю.А. Кристьян

А.П. Лазарев