

Согласовано:

Зам. Главной администрации НПО по энергетике,
транспорту, связи и ЖКХ

И.В. Беляков

Утверждено:

Заместитель генерального директора-
главный инженер АО «Регионгаз-инвест»

М.И. Шестаков

План - график
гидравлических испытаний тепловых сетей
г. Невьянск котельная №1 пр. Октябрьский
май 2025 г. (рабочее давление 5,4кг/см²)

№п/п	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L км	Дата/время	Р кг/см²		подпитка		результат исп.		результ. повт.испыт		ремонт ТС
					1,25 раб	м³	Р кг/см²	подпитка	Р кг/см²	подпитка	Р кг/см²	подпитка	
1	от котельной №1 пр. Октябрьский через УТ1; ТК1; УТ6 пр. Октябрьский 19; 21	325-25	0,73	20-21.05.2025	6,8								
2	от УТ6 через УТ8 до ж/д пер. Пioneрский 1; 2; Свободы 4; 8.	108-57	0,732	20-21.05.2025	6,8								
3	от УТ1 до филиала УРФУ	159-57	0,918	20-21.05.2025	6,8								
4	от разветвления у котельной до УТ11; Демидова 3а (башня); Демидова 1а (собор) через УТ13 до УТ14 (кино УРАЛ)	325-57.	1,93	20-21.05.2025	6,8								
5	от УТ14 (кино УРАЛ) через УТ16, 24, 25, 27 до Луначарского 2, 4; Советская 7, 8	159-26	1	20-21.05.2025	6,8								
6	от УТ29 Луначарского 5; 10; 12; 14; Плотникова 3; Советская 11; Луначарского 16	159-20	0,71	20-21.05.2025	6,8								
7	от Луначарского 16 до Советская 22, 14, 12, 10 УТ39 Луначарского 11	159-13	0,745	20-21.05.2025	6,8								
8	от УТ39 до Профсоюз 8; Луначарского 18; 15, 20; ТК9 ГЫПОУ СО «ХРГЗ» учеб. корпус (Луначарского 26)	159-17	0,639	20-21.05.2025	6,8								
9	от ТК9 до Урицкого 1, 3; Советская 37, 28, 30а, 30	159-20	0,919	20-21.05.2025	6,8								
10	от УТ13 ул. Матвеева через ТК13, УТ50, 51 до Ленина 4, Матвеева 1, ТК17 ул. Ленина	325-108	0,827	20-21.05.2025	6,8								
11	от ТК17 ул. Ленина через УТ56, Мальцева 2, 2а; до К Маркса 6 (Школа№1)	108-48	0,491	20-21.05.2025	6,8								
12	от ТК17 ул. Ленина через УТ57 до К Маркса 6 (Школа), ТК19, 20, Ленина 3, 2; Красноармейская 2; до К Маркса 7, 9	219-20	0,984	20-21.05.2025	6,8								
13	от ТК13 ул. Матвеева через Ленина 6, 8, 10, 12 Матвеева 6 (МО МВД) до М Горького 1	108-20	0,614	20-21.05.2025	6,8								
14	от ТК13 ул. Матвеева через м Горького 2 до Ленина 18	273-89	0,515	20-21.05.2025	6,8								
15	от Ленина 18 через Ленина 20, 18/2, 22 до УТ71 до Профсоюз 11	273-76	0,752	20-21.05.2025	6,8								
16	от УТ71 через Профсоюз 13; Ленина 24, 26; до Ленина 28	159-76	0,75	20-21.05.2025	6,8								

Руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

В.В. Земский

Составил:
Мастер участка тепловых сетей

Кондюрин А. В.

Согласовано:
Зам. Глав. администрации НГО по энергетике,
транспорту, связи и ЖКХ
И.В. Беляков

Филиал АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянск
г. Невьянск, ул. Чапаева, д.24 тел. 424-49, 216-20

Утверждаю:
Заместитель генерального директора-главный инженер
АО «Регионгаз-инвест»
М.И. Шестаков

План - график

гидравлических испытаний тепловых сетей май 2025 г. (рабочее давление 3,9 кг/см²)

г. Невьянск котельная №2 с. Быньги

№ пп	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L км	Дата/время	Р кг/см ²	подпитка	результат исп.	результ. повт.испыт	ремонт ТС
					1,25 раб	м ³	подпитка	подпитка	
1	от котельной №2 с. Быньги через ТК1 до ТК3 дет. сад №16	219-57	0,74	19.05.2025	4,9				
2	от ТК1 через ТК2; Мартынова 43 ОВП; Мартынова35 (магазин)	219-57	0,47	19.05.2025	4,9				
3	от ТК2 до ж/д по ул. Ленина 25а; 25; 23; через ТК4 до ж/д по ул. Ленина 21; 19	159-57	0,83	19.05.2025	4,9				
4	от отведения на Мартынова35 (магазин) до ж/д ул. Мартынова 34; 30; 32; Ленина 15; 17 33, 35; 37; ул. Космонавтов 1, 2	108-57.	0,61	19.05.2025	4,9				

Руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

В.В. Земский

Составил:
Мастер участка тепловых сетей

Кондюрин А. В

Утверждаю:

Заместитель генерального директора-
главный инженер АО «Регионгаз-инвест»

М.И. Шестаков

Согласовано:

Зам. Главы администрации НПО по энергетике,
транспорту, связи и ЖКХ

И.В. Беляков

План - график
гидравлических испытаний тепловых сетей
г. Челябинск котельная №3 пос. Цементный
май 2025 г. (рабочее давление 5,2кг/см²)

№п/п	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L км	Дата/время	Р кг/см²	подпитка	результат исп.	результ. повтор. испыт.	ремонт ТС
					1,25 риб	м³	Р кг/см² подпитка	подпитка	
1	от котельной №3 пос. Цементный через ТВ4, ТВ28а, ТК21а до Свердловка 17,19	273,159,57	1,322	20-21.05.2025	6,5				
2	от ТВ4 Свердловка за через Советская 4-5-7, Свердловка 4, Строителей 1-3 до ТВ10 пер. Больничинский	273, 114, 89, 76, 57	0,956	20-21.05.2025	6,5				
3	от ТВ10 пер. Больничинский до Больничного городка, Больничинский городок, ул. Косыкович 1, 3	159, 114, 89, 76, 57,	1,574	20-21.05.2025	6,5				
4	от ТВ10 пер. Больничинский через ТК27, ТК32, ТВ33, ТВ34, ТВ35 до ТВ36 Свердловка 29	273,219,159, 108,89,76,57	1,56	20-21.05.2025	6,5				
5	от ТВ10 пер. Больничинский через ТК22 до ж/д пер. Больничинский 1,3,5,7	76,57,	0,45	20-21.05.2025	6,5				
6	от ТК27 Торговый центр через Свердловка 10,12 Свердловка 25,27 до ТВ31 ул. Косыкович 5,7	219,159,108, 104,89,76,57	0,914	20-21.05.2025	6,5				
7	от котельной №3 пос. Цементный через ТВ37 до ТК38 по ул. Ленина-Чапаева	273, 108,57,	0,53	20-21.05.2025	6,5				
8	от ТВ37 по ул. Чапаева до ТВ57 Советская 1, 2, Ленина58,60	108, 57	0,208	20-21.05.2025	6,5				
9	от ТК38 по ул. Чапаева до ул. Ленина 44	76,57, 42.	0,55	20-21.05.2025	6,5				
10	от ТК37 по ул. Чапаева до ж/д по ул. Ленина 52а, 54	76, 57	0,215	20-21.05.2025	6,5				
11	от ТК38 по ул. Чапаева через ТК47 до ж/д по ул. Ленина 27а, 29,29а,31, 33	273,89, 57, 42	0,372	20-21.05.2025	6,5				
12	от ТК47 по ул. Чапаева через ТВ59 до ТВ59/1 здание спортзала, ТК64 Школьная 7-9	273,159,57 104, 89	2,204	20-21.05.2025	6,5				
13	от ТК64 Школьная 7-9 до ж/д Школьная 3,17	159	0,242	20-21.05.2025	6,5				
14	от ТК64 Школьная 7-9 через ТК66 до ТК69 ж/д Школьная 11	219,108	0,398	20-21.05.2025	6,5				
15	от ТК66 Школьная 9-11 до Д/С №19, ж/д Школьная 1 (1авод)	108	0,172	20-21.05.2025	6,5				
16	от ТК 69 Школьная 11 до ж/д Школьная 1(2авод), 6, 10, 13	159, 114, 108	0,58	20-21.05.2025	6,5				
17	от ТК64 Школьная 7-9 до ж/д Ленина 39, 43, Администрация	159, 108, 89	1,132	20-21.05.2025	6,5				

Руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» в г. Челябинске

В.В. Земский

Составил:

Мастер участка тепловых сетей

Кондюрина А.В.

Кондюрина А.В.

Согласовано:

Зам. Главы администрации НГО по энергетике,
транспорту, связи и ЖКХ

И.В. Беликов

Утверждено:

Заместитель генерального директора - главный инженер АО "Регионгаз-инвест"

М.И. Шестаков

План - график

гидравлических испытаний тепловых сетей май 2025 г. (рабочее давление 6,3кг/см²)
г. Невьянск котельная №4 "Романовская"

№ пп	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L км	Дата/время	Р кг/см²		подпитка м³	результат исп.		результ. повт.испыт		ремонт ТС
					1,25 раб	подпитка		Р кг/см²	подпитка	Р кг/см²	подпитка	
1	от котельной №4 Романовская до задв Ду400 "Южный"	530	5,30	22-23.05.2025	7,9							
2	от ТК2 по промплотадке №2 до ТВ18 задв Ду 200мм пождепо	530, 325, 219	2,232	22-23.05.2025	7,9							
3	от ТВ18 задв Ду 200мм пождепо через Линей, ГОВД к жд Дзержинского 2,4	219, 159, 57	1,312	22-23.05.2025	7,9							
4	от УТ18 ул. Матвеева до ЦТП К.Маркса, ж/д ул. К.Маркса18,16, ул. Матвеева29, 31, 33, 35,37; ул. Космонавтов 1, 2	325, 250, 219, 159, 108, 89, 76, 57	1,828	22-23.05.2025	7,9							
5	от кот. Романовская по ул. Серова до ж/ж ул. Чапаева	159,108, 76, 57	2,782	22-23.05.2025	7,9							
6	от кот. №4 Романовская по ул. Попова до Попова 1	108	1,36	22-23.05.2025	7,9							
7	от ТК1 ТС Ду500 до УЩ-46	530, 219, 159	0,95	22-23.05.2025	7,9							
8	ТС от Ду 500мм УТ68 по ул. Чапаева до УТ85 Чапаева 34/2	426, 325	1,746	22-23.05.2025	7,9							
9	от УТ 74 ул. Чапаева до ж/д ул Чапаева 22, 24	159	0,64	22-23.05.2025	7,9							
10	от УТ 79 ул. Чапаева до Школы №4	108	0,74	22-23.05.2025	7,9							
11	от УТ85 по ул. Чапаева до ж/д Чапаева 34/1 34/2, Мартынова 35,37 Д/С №47	159, 108, 76	0,706	22-23.05.2025	7,9							
12	от УТ 70 ул. Чапаева до ж/д по ул. Матвеева 28, 30, 32/1, 32/2, 34, 36 ул. М.Горького19,21	219,159,133, 108,89,76	0,914	22-23.05.2025	7,9							
13	от УТ 72 ул. Чапаева до детского дома корпус №1	108	0,273	22-23.05.2025	7,9							

[illegible]

35	от ТК81а ул. Малышева до ЦТП Ленина 34а, Мартынова 29, Малышева20	273, 219, 159, 108, 89	1,056	22-23.05.2025	7,9														
36	от ЦТП Ленина 34а до ж/д Ленина 34, Д/С 11, ж/д ул. Профсоюзов 19, 21, 23	159, 108	0,41	22-23.05.2025	7,9														
37	Малышева 13, 13/1, Мартынова 33, Д/С 44	219, 159, 108	0,97	22-23.05.2025	7,9														

Руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

Составил:

Мастер участка тепловых сетей

В.В. Земский

Кондюрин А. В

Согласовано:

Зам. Главы администрации НГО по энергетике,
 транспорту, связи и ЖКХ

И.В. Великов

Утверждаю:
 Заместитель генерального директора-
 главный инженер АО «Регионгаз-
 инвест»

М.И. Шестаков

План - график

гидравлических испытаний тепловых сетей май 2025 г. (рабочее давление 3,9 кг/см²)
 г. Невьянск котельная №5 г. Невьянск, Физкультурная, 19

№ п/п	Тепловая сеть	Ø ТС мм	L км	Дата/время	Р кг/см² 1,25 раб	подпитка раб м³	результат исп.		результ. повтор. испытан		ремонт ТС (закр)
							Р кг/см²	подпитка	Р кг/см²	подпитка	
1	от котельной №5 г. Невьянск, Физкультурная, 19 через ТК1Б - ТК11Б до ж/д Северная 1а, 1-5; Садовая 35, 37, 41, 43, 45, 50; Физкультурная 14, 23, 25; клуб	25, 57, 89, 108, 133	2,65	19.05.2025	4,9						

Руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

В.В. Земский

Составил:
 Мастер участка тепловых сетей

Кондюрин А. В