

Согласовано:

Глава Николо-Павловской
территориальной администрации

А.А. Ременец

Утверждаю:

Заместитель генерального директора-
главный инженер АО "Регионгаз-инвест"

М.И. Шестаков

План - график
гидравлических испытаний тепловых сетей
с. Н Павловское котельная №1 ул. Юбилейная 11а
май 2025 г. (рабочее давление 6,0кг/см²)

№п/п	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L, км	Дата/время	Р кг/см²	подпитка	результат исп	результ повтор. исп	ремонт ТС
					1,25 раб	м³	Р кг/см² подпитка	Р кг/см² подпитка	
1	от котельной №1 до задвижки Ду300 лог	325	0,3	19.05.2025	7,5				
2	от задвижки Ду300 до повысительной ул. Юбилейная задв. Ду250	250	0,7	19.05.2025	7,5				
3	от повысительной до детского сада №20 задв Ду250	250	2	19.05.2025	7,5				
4	от детского сада №20 до ул. Новая задв. Ду150	159	2	19.05.2025	7,5				
5	от ул. Новая до ул. Поповича задв. Ду150	159	1	19.05.2025	7,5				
6	от ул. Поповича до школы №5 задв. Ду150	159	0,5	19.05.2025	7,5				
7	от повысительной до детского сада №30 задв. Ду200	219	0,3	19.05.2025	7,5				
8	от детского сада №30 до ЦТП ул. Новая задв. Ду200	219	2	19.05.2025	7,5				
9	от ЦТП ул. Новая до очистных задв. Ду200	219	0,7	19.05.2025	7,5				
10	от задвижки Ду150 по ул. Юбилейная, 3,5,6,7,8,9,10,11,12 задв. Ду150	159	1,6	19.05.2025	7,5				
11	от задвижки Ду80 до дома №1,4 по ул. Юбилейная, детский сад №30(стар здание)	89	0,2	19.05.2025	7,5				
12	от задвижки Ду100 до ул. Новая, 11,16,14	108	0,4	19.05.2025	7,5				
13	от ул. Новая до ул. Николаева задв. Ду150	159	0,2	19.05.2025	7,5				
14	от задвижки Ду50 до администрации ул. Совхозная	57	0,15	19.05.2025	7,5				

Согласовано:

Глава Николо-Павловской
территориальной
администрации

А.А. Ременец

Утверждено:

Заместитель генерального директора
главный инженер АО "Регионгаз-
инвест"

М.И. Шестаков

План - график

гидравлических испытаний тепловых сетей май 2025 г. (рабочее давление 4,4 кг/см²)
с. Н Павловское котельная №2, ул. Совхозная, 82

№п/п	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L, км	Дата/время	Р кг/см ² 1,25 раб	подпитка м ³	результат испытаний		результат повторных испытаний		ремонт ТС
							Р кг/см ²	подпитка	Р кг/см ²	подпитка	
1	от ЦТП ПМК задв. Ду150 до задв. Ду80мм дома №70 ул. Совхозная	273-57	1,18	20.05.2025	5,5						
2	от задвижки Ду150 ул. Совхозная, 81, Ул. К.Маркса, 110,112,109,113,115,117	159-57	0,576	20.05.2025	5,5						
3	от задвижки Ду50 до ул. Совхозная №66	86	0,04	20.05.2025	5,5						
4	от задвижки Ду100 до гаража ООО "Транс сервис", ул. Совхозная, 83, проходная ООО "Транс сервис"	108	0,1	20.05.2025	5,5						
5	от задвижки Ду80 до дома №70 ул. Совхозная	76	0,24	20.05.2025	5,5						

Руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

Составил:

Мастер участка тепловых сетей

Согласовано:

Мастер участка с. Н Павловское

Кондюрин А. В

Кабаков О.А.

Земский В.В.