

**СОГЛАСОВАНО:**Руководитель филиала  
АО «Регионгаз-инвест» г.Михайловск

А.В.Савельев

«02» сентября 2026 г.**УТВЕРЖДАЮ:**Директор МУП «Городские  
тепловые сети Михайловска»

В.А.Пильников

«02» сентября 2026 г.**ГРАФИК**проведения гидравлических испытаний тепловых сетей  
от котельных №1, №2, №8, №9 АО «Регионгаз-инвест»

№ п/п	Наименование тепловых сетей	Дата проведения		Мероприятия	Ответственные исполнители
		По окончании ОЗП	На начало ОЗП		
1	Тепловые сети от котельной № 1 АО «Регионгаз-инвест»	11.05.2026		Отключение тепловой сети	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
		11 - 12 мая 2026г.		Перекрыть задвижки к потребителям, установить заглушки после запорной арматуры, предупредить потребителей в письменном виде	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
		18 мая 2026г.		Закольцевать концевые точки ТС по ул.Энгельса в ТК-1, отв.9, отв.14	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
		18 мая 2026г.		Заполнить магистральный трубопровод водой, в соответствии с «Правилами...»	АО «Регионгаз-инвест», г.Михайловск - МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
		02 июня 2026г.		Провести испытания на плотность и механическую прочность системы. Результаты испытаний оформить актом, подписанным членами комиссии, ответственными за проведение испытаний.	АО «Регионгаз-инвест», г.Михайловск - МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
			25.08.2026г.	Подготовка систем теплоснабжения объектов (закрытие первичной арматуры, установка заглушек)	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
			25.08.2026г.	Гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
			15.09.2026г.	Заполнение тепловой сети, установление циркуляции теплоносителя	АО «Регионгаз-инвест», г.Михайловск МУП «Городские тепловые сети Михайловска»

2	Тепловые сети от котельной № 2 АО «Регионгаз-инвест»	11-12 мая 2026г.		Перекрыть задвижки к потребителям, установить заглушки после запорной арматуры, предупредить потребителей в письменном виде	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
		18 мая 2026г.		Закольцевать концевые точки ТС по ул.Ленина в ТК-4, ТК-5, ТК-6/2	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
		18 мая 2026г.		Заполнить магистральный трубопровод водой, в соответствии с «Правилами...»	АО «Регионгаз-инвест», г.Михайловск
		02 июня 2026г.		Провести испытания на плотность и механическую прочность системы. Результаты испытаний оформить актом, подписанным членами комиссии, ответственными за проведение испытаний.	АО «Регионгаз-инвест», г.Михайловск МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
			25.08.2026г.	Подготовка систем теплоснабжения объектов (закрытие первичной арматуры, установка заглушек)	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
			25.08.2026г.	Гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
			15.09.2026г.	Заполнение тепловой сети, установление циркуляции теплоносителя	АО «Регионгаз-инвест», г.Михайловск МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
3	Тепловые сети от котельной № 8 АО «Регионгаз-инвест»	13-14 мая 2026г.		Перекрыть задвижки к потребителям, установить заглушки после запорной арматуры, предупредить потребителей в письменном виде	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
		20 мая 2026г.		Закольцевать концевые точки ТС - по ул.Кирова в ТК-3, ТК-20; - по ул.Гагарина в ТК-5	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
		03 июня 2026г.		Заполнить магистральный трубопровод водой, в соответствии с «Правилами...»	АО «Регионгаз-инвест», г.Михайловск
		04 июня 2026г.		Провести испытания на плотность и механическую прочность системы. Результаты испытаний оформить актом, подписанным членами комиссии, ответственными за проведение испытаний.	АО «Регионгаз-инвест», г.Михайловск МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
			27.08.2026г.	Подготовка систем теплоснабжения объектов (закрытие первичной арматуры, установка заглушек)	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
			27.08.2026г.	Гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
			28.08.2026г.	Заполнение тепловой сети, установление циркуляции теплоносителя	АО «Регионгаз-инвест», г.Михайловск

					МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
4	Тепловые сети от котельной № 9 АО «Регионгаз-инвест»	13-14 мая 2026г.		Перекрыть задвижки к потребителям, установить заглушки после запорной арматуры, предупредить потребителей в письменном виде	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
		20 мая 2026г.		Закольцевать концевые точки ТС - по ул.Кирова в ТК-23/1; - по ул.Грязнова в ТК-2/2	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
		03 июня 2026г.		Заполнить магистральный трубопровод водой, в соответствии с «Правилами...»	АО «Регионгаз-инвест», г.Михайловск.
		04 июня 2026г.		Провести испытания на плотность и механическую прочность системы. Результаты испытаний оформить актом, подписанным членами комиссии, ответственными за проведение испытаний.	АО «Регионгаз-инвест», г.Михайловск МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
			27.08.2026г.	Подготовка систем теплоснабжения объектов (закрытие первичной арматуры, установка заглушек)	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
			27.08.2026г.	Гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети	МУП «Городские тепловые сети Михайловска»
			28.08.2026г.	Заполнение тепловой сети, установление циркуляции теплоносителя	АО «Регионгаз-инвест», г.Михайловск МУП «Городские тепловые сети Михайловска»

Примечание: при возникновении необходимости переноса сроков выполнения указанных в графике мероприятий об этом предупреждаются все участвующие стороны.

Подготовил:  
Специалист по эксплуатации трубопроводов  
и оборудования тепловых сетей



М.Б.Соколов