

Утверждаю:

Заместитель генерального директора- главный инженер АО «Регионгаз-инвест»

Е.В. Тельпухов

План - график
гидравлических испытаний тепловых сетей май 2026 г. (рабочее давление 5,2кг/см²)
г. Невьянск котельная №3 пос. Цементный


№пп	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L км	Дата/время	Р кг/см ²	подпитка	результат исп.		результ. повтор.испыт		ремонт ТС
					1,25 раб		м ³	Р кг/см ²	подпитка	Р кг/см ²	
1	от котельной №3 пос. Цементный через ТВ4, ТВ28а, ТК21а до Свердлова 17,19	273,159,57	1,322	25-26.05.2026	6,5						
2	от ТВ4 Свердлова 3а через Советская 4-5-7, Свердлова 4, Строителей 1-3 до ТВ10 пер. Больничный	273, 114, 89, 76, 57	0,956	25-26.05.2026	6,5						
3	от ТВ10 пер. Больничный до Больничного городка, больничный городок, ул. Коськович 1, 3	159, 114, 89, 76, 57,	1,574	25-26.05.2026	6,5						
4	от ТВ10 пер. Больничный через ТК27, ТК32, ТВ33, ТВ34, ТВ35 до ТВ36 Свердлова 29	273,219,159, 108,89,76,57	1,56	25-26.05.2026	6,5						
5	от ТВ10 пер. Больничный через ТК22 до ж/д пер Больничный 1,3,5,7	76,57,	0,45	25-26.05.2026	6,5						
6	от ТК27 Торговый центр через Свердлова 10,12 Свердлова 25,27 до ТВ31ул. Коськович 5,7	219,159,108, 104,89,76,57	0,914	25-26.05.2026	6,5						
7	от котельной №3 пос. Цементный через ТВ37 до ТК38 по ул. Ленина-Чапаева	273, 108,57,	0,53	25-26.05.2026	6,5						
8	от ТВ37 по ул. Чапаева до ТВ57 Советская 1, 2, Ленина58,60	108, 57	0,208	25-26.05.2026	6,5						
9	от ТК38 по ул. Чапаева до ул. Ленина 44	76,57, 42.	0,55	25-26.05.2026	6,5						
10	от ТК37 по ул. Чапаева до ж/д по ул. Ленина 52а, 54	76, 57	0,215	25-26.05.2026	6,5						
11	от ТК38 по ул. Чапаева через ТК47 до ж/д по ул. Ленина 27а, 29,29а,31, 33	273,89, 57, 42	0,372	25-26.05.2026	6,5						
12	от ТК47 по ул. Чапаева через ТВ59 до тв59/1 здание спортзала, ТК64 Школьная 7-9	273,159,57 104, 89	2,204	25-26.05.2026	6,5						
13	от ТК64 Школьная 7-9 до ж/д Школьная 3,17	159	0,242	25-26.05.2026	6,5						
14	от ТК64 Школьная 7-9 через ТК66 до ТК69 ж/д Школьная 11	219,108	0,398	25-26.05.2026	6,5						
15	от ТК66 Школьная 9-11 до Д/С №19, ж/д Школьная 1 (ввод)	108	0,172	25-26.05.2026	6,5						
16	от ТК 69 Школьная 11 до ж/д Школьная 1(2ввод), 6, 10, 13	159, 114, 108	0,58	25-26.05.2026	6,5						
17	от ТК64 Школьная 7-9 до ж/д Ленина 39, 43, Администрация	159, 108, 89	1,132	25-26.05.2026	6,5						

Руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске


Составил:

Мастер участка тепловых сетей

 В.В. Земский

 Кондурин А. В

Утверждаю:
Заместитель генерального директора-
главный инженер АО "Регионгаз-инвест"


Е.В. Тельпухов




**План - график
гидравлических испытаний тепловых сетей май 2026 г. (рабочее давление 4,4 кг/см²)
с. Н Павловское котельная №2, ул. Совхозная, 82**

№п/п	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L км	Дата/время	Р кг/см ² 1,25 раб	подпитка м ³	результат испытаний		результ повтор испытаний		ремонт ТС
							Р кг/см ²	подпитка	Р кг/см ²	подпитка	
1	от ЦТП ПМК задв. Ду150 до задв. Ду80мм дома №70 ул. Совхозная	273-57	1,18	18.05.2026	5,5						
2	от задвижки Ду150 ул. Совхозная,81, Ул. К.Маркса, 110,112,109,113,115,117	159-57	0,576	18.05.2026	5,5						
3	от задвижки Ду50 до ул. Совхозная №66	86	0,04	18.05.2026	5,5						
4	от задвижки Ду100 до гаража ООО "Транс сервис", ул. Совхозная,83, проходная ООО "Транс сервис"	108	0,1	18.05.2026	5,5						
5	от задвижки Ду80 до дома №70 ул. Совхозная	76	0,24	18.05.2026	5,5						

Руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

Составил: Мастер участка тепловых сетей

Согласовано: Мастер участка с. Н Павловское

 В.В. Земский
 Кондюрин А.В.
 Кабаков О.А.

Заместитель генерального директора-
главный инженер АО "Регионгаз-инвест"

Е.В. Тельпухов




**План - график
гидравлических испытаний тепловых сетей май 2026 г. (рабочее давление 6,0кг/см²)
с. Н Павловское котельная №1 ул. Юбилейная 11а**

№пп	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L км	Дата/время	Р кг/см ² 1,25 раб	подпитка м ³	результат исп		результат повтор. исп		ремонт ТС
							Р кг/см ²	подпитка	Р кг/см ²	подпитка	
1	от котельной №1 до задвижки Ду300 лог	325	0,3	19.05.2026	7,5						
2	от задвижки Ду300 до повысительной ул.Юбилейная задв. Ду250	250	0,7	19.05.2026	7,5						
3	от повысительной до детского сада №20 задв Ду250	250	2	19.05.2026	7,5						
4	от детского сада №20 до ул. Новая задв. Ду150	159	2	19.05.2026	7,5						
5	от ул. Новая до ул. Поповича задв. Ду150	159	1	19.05.2026	7,5						
6	от ул. Поповича до школы №5 задв. Ду150	159	0,5	19.05.2026	7,5						
7	от повысительной до детского сада №30 задв. Ду200	219	0,3	19.05.2026	7,5						
8	от детского сада №30 до ЦТП ул. Новая задв. Ду200	219	2	19.05.2026	7,5						
9	от ЦТП ул. Новая до очистных задв. Ду200	219	0,7	19.05.2026	7,5						
10	от задвижки Ду150 по ул.Юбилейная , 3,5,6,7,8,9,10,11,12 задв. Ду150	159	1,6	19.05.2026	7,5						
11	от задвижки Ду80 до дома №1,4 по ул. Юбилейная , детский сад №30(стар здание)	89	0,2	19.05.2026	7,5						
12	от задвижки Ду100 до ул. Новая,11,16,14	108	0,4	19.05.2026	7,5						
13	от ул. Нова до ул. Николаева задв.Ду150	159	0,2	19.05.2026	7,5						
14	от задвижки Ду50 до администрации ул. Совхозная	57	0,15	19.05.2026	7,5						
15	от задвижки ДУ50 до торгового центра	57	0,5	19.05.2026	7,5						
16	от задвижки Ду100 до п. Отрадный, дома 1-28	108	2	19.05.2026	7,5						
17	от задв Ду80 до дома №6 ул.Совхозная, Центр культуры, ул. Николаева, 9, Садовая, 11	89	0,1	19.05.2026	7,5						
18	от ул. Николаева задв. Ду100 до ул. Поповича, дома 1-7, амбулатория	108	0,2	19.05.2026	7,5						

19	от задвижки Ду80 по ул. Тепличная, дома 1-16	89	0,15	19.05.2026	7,5						
20	от задвижки Ду50 по ул. Тепличная, дома 15,17,19	57	0,8	19.05.2026	7,5						
21	от задвижки Ду80 по ул. Тепличная, дома 18,20,22	76	0,1	19.05.2026	7,5						
22	от задвижки Ду80 до детского сада №20, контора СХТ, контора совхоза	76	0,01	19.05.2026	7,5						
23	от задвижки Ду100 территория СХТ, почта, Сбербанк	108	2	19.05.2026	7,5						
24	от задвижки Ду80 до стадиона	89	0,3	19.05.2026	7,5						
26	от задвижки Ду80 до очистных	76	0,2	19.05.2026	7,5						
27	от задвижки Ду80 до ул. Поповича, дома 8,9,10, станция КНС	76	0,2	19.05.2026	7,5						
28	от задвижки Ду80 до дома 48 ул. Совхозная, ул. Полевая	108	0,4	19.05.2026	7,5						

Руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

Составил: Мастер участка тепловых сетей
Согласовано: Мастер участка с. Н Павловское

 В.В. Земский
 Кондюрин А.В.
 Кабаков О.А.

Утверждаю:

Заместитель генерального директора-
главный инженер АО «Регионгаз-инвест»

Е.В. Тельпухов

План - график
гидравлических испытаний тепловых сетей май 2026 г. (рабочее давление 5,4кг/см²)
г. Невьянск котельная №1 пр. Октябрьский

№пп	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L км	Дата/время	Р кг/см ²		результат исп.		результ. повт.испыт		ремонт ТС
					1,25 раб	м ³	Р кг/см ²	подпитка	Р кг/см ²	подпитка	
1	от котельной №1 пр. Октябрьский через УТ1; ТК1; УТ6 пр. Октябрьский 19; 21	325-25	0,73	19-20.05.2026	6,8						
2	от УТ6 через УТ8 до ж/д пер. Пионерский 1; 2; Свободы 4; 8.	108-57	0,732	19-20.05.2026	6,8						
3	от УТ1 до филиала УРФУ	159-57	0,918	19-20.05.2026	6,8						
4	от разветвления у котельной до УТ 11; Демидова 3а (башня); Демидова 1а (собор) через УТ13 до УТ14 (кино УРАЛ)	325-57.	1,93	19-20.05.2026	6,8						
5	от УТ14 (кино УРАЛ) через УТ16, 24, 25, 27 до Луначарского 2.4; Советская 7,8	159-26	1	19-20.05.2026	6,8						
6	от УТ29 Луначарского 5;10; 12; 14; Плотникова 3; Советская 11;Луначарского 16	159-20	0,71	19-20.05.2026	6,8						
7	от Луначарского 16 до Советская 22,14,12,10 УТ39 Луначарского 11	159-13	0,745	19-20.05.2026	6,8						
8	от УТ39 до Профсоюзов 8; Луначарского 18, 15,20; ТК9 ГБПОУ СО «УРГЭК» учеб. корпус (Луначарского 26)	159-17	0,639	19-20.05.2026	6,8						
9	от ТК9 до Урицкого 1,3; Советская 37, 28, 30а, 30	159-20	0,919	19-20.05.2026	6,8						
10	от УТ 13 ул. Матвеева через ТК13, УТ50,51 до Ленина 4, Матвеева 1, ТК17 ул. Ленина	325-108	0,827	19-20.05.2026	6,8						
11	от ТК17 ул. Ленина через УТ56, Малышева 2, 2а; до К Маркса 6 (Школа№1)	108-48	0,491	19-20.05.2026	6,8						
12	от ТК17 ул. Ленина через УТ 57 до К Маркса 6 (Школа), ТК19,20, Ленина 3,2; Красноармейская 2; до К Маркса 7.9	219-20	0,984	19-20.05.2026	6,8						
13	от ТК 13 ул. Матвеева через Ленина 6,8,10,12 Матвеева 6 (МО МВД) до М Горького 1	108-20	0,614	19-20.05.2026	6,8						
14	от ТК 13 ул. Матвеева через м Горького 2 до Ленина 18	273-89	0,515	19-20.05.2026	6,8						
15	От Ленина 18 через Ленина 20, 18/2, 22 до УТ 71 до Профсоюзов 11	273-76	0,752	19-20.05.2026	6,8						
16	от УТ 71 через Профсоюзов 13; Ленина 24, 26; до Ленина 28	159-76	0,75	19-20.05.2026	6,8						

Руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

В.В. Земский

Составил:

Мастер участка тепловых сетей

Кондюрин А. В

филиал АО Регионгаз-инвест" в г. Невьянск
г. Невьянск, ул. Чапаева, д.24 тел. +24-49, 216-20

Утверждаю:
Заместитель генерального директора- главный инженер
АО "Регионгаз-инвест"

Е.В. Тельпухов

План - график

гидравлических испытаний тепловых сетей май 2026 г. (рабочее давление 3,9кг/см²)

г. Невьянск котельная №2 с. Быньги

№ пп	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L км	Дата/время	Р кг/см ²	подпитка	результат исп.		результ. повт.испыт		ремонт ТС
					1,25 раб	м ³	Р кг/см ²	подпитка	Р кг/см ²	подпитка	
1	от котельной №2 с. Быньги через ТК1 до ТК3 дет. сад №16	219-57	0,74	18.05.2026	4,9						
2	от ТК1 через ТК2; Мартянова 43 ОВП; Мартянова35 (магазин)	219-57	0,47	18.05.2026	4,9						
3	от ТК2 до ж/д по ул. Ленина 25а; 25; 23; через ТК4 до ж/д по ул. Ленина 21; 19	159-57	0,83	18.05.2026	4,9						
4	от отвлечения на Мартянова35 (магазин) до ж/д ул. Мартянова 34; 30; 32; Ленина 15; 17 33, 35,37; ул. Космонавтов 1, 2	108-57.	0,61	18.05.2026	4,9						

Руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

Составил:

Мастер участка тепловых сетей

В.В. Земский

Кондюрин А. В

Утверждаю:

Заместитель генерального директора- главный инженер АО "Регионгаз-инвест"


Е.В. Тельпухов

**План - график
гидравлических испытаний тепловых сетей май 2026 г. (рабочее давление 6,3кг/см²)
г. Невьянск котельная №4 "Романовская"**

№ пп	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L км	Дата/время	Р кг/см ²	подпитка	результат исп.		результ. повт.испыт		ремонт ТС
					1,25 раб	м ³	Р кг/см ²	подпитка	Р кг/см ²	подпитка	
1	от котельной №4 Романовская до задв Ду400 "Южный"	530	5,30	21-22.05.2026	7,9						
2	от ТК2 по промплощадке №2 до ТВ18 задв Ду 200мм пождепо	530, 325, 219	2,232	21-22.05.2026	7,9						
3	от ТВ18 задв Ду 200мм пождепо через Лицей, ГОВД к ж/д Дзержинского 2,4	219, 159, 57	1,312	21-22.05.2026	7,9						
4	от УТ18 ул. Матвеева до ЦТП К.Маркса, ж/д ул. К.Маркса 18,16, ул. Матвеева 29, 31, 33, 35,37; ул. Космонавтов 1, 2	325, 250, 219, 159, 108, 89, 76, 57	1,828	21-22.05.2026	7,9						
5	от кот. Романовская по ул. Серова до ж/ж ул. Чкалова	159,108, 76, 57	2,782	21-22.05.2026	7,9						
6	от кот. №4 Романовская по ул. Попова до Попова 1	108	1,36	21-22.05.2026	7,9						
7	от ТК1 ТС Ду500 до УЩ-46	530, 219, 159	0,95	21-22.05.2026	7,9						
8	ТС от Ду 500мм УТ68 по ул. Чапаева до УТ85 Чапаева 34/2	426, 325	1,746	21-22.05.2026	7,9						
9	от УТ 74 ул. Чапаева до ж/д ул Чапаева 22, 24	159	0,64	21-22.05.2026	7,9						
10	от УТ 79 ул. Чапаева до Школы №4	108	0,74	21-22.05.2026	7,9						
11	от УТ85 по ул. Чапаева до ж/д Чапаева 34/1 34/2, Маргьянова 35,37 Д/С №47	159, 108, 76	0,706	21-22.05.2026	7,9						
12	от УТ 70 ул. Чапаева до ж/д по ул. Матвеева 28, 30, 32/1, 32/2, 34, 36 ул. М.Горького 19,21	219,159,133, 108,89,76	0,914	21-22.05.2026	7,9						
13	от УТ 72 ул. Чапаева до детского дома корпус №1	108	0,273	21-22.05.2026	7,9						
14	от УТ 75 ул. Чапаева до детского дома корпус №2	108	0,235	21-22.05.2026	7,9						
15	от УТ 77 ул. Чапаева до ж/д по ул. Чапаева 26,28/2, 30/2	159, 108, 89	0,51	21-22.05.2026	7,9						
16	от УТ 79 ул. Чапаева до ж/д по ул. Чапаева 28/1, 30/1	159, 108, 89	0,14	21-22.05.2026	7,9						


17	от ТК49 Космонавтов 64 Космонавтов 66, 68, Дзержинского 1	159, 108, 76	2,46	21-22.05.2026	7,9						
18	от УТ12 ул.Матвеева до ж/д по ул. Матвеева 38, 40, 42, ул. М.Горького 23	159, 108, 89	0,646	21-22.05.2026	7,9						
19	от кот. №4 Романовская до ул. Железнодорожная 64	159, 133, 108, 89, 76, 57, 32	2,766	21-22.05.2026	7,9						
20	от УТ 94 ул. Матвеева задв. Ду250 через кот. "Городская" до Тубдиспансера и Кирова 21	273, 159, 108, 219, 89, 76, 57	2,384	21-22.05.2026	7,9						
21	от УТ95 ул. Матвеева до ж/д Матвеева 20/1, 20/2	159, 89	0,254	21-22.05.2026	7,9						
22	от УТ96 ул. Матвеева до ж/д Матвеева 18	89	0,17	21-22.05.2026	7,9						
23	от ТК57 ул. Малышева до ж/д Малышева 5	108	0,014	21-22.05.2026	7,9						
24	от УТ97 ул. Малышева до ж/д Ленина 11	108	0,064	21-22.05.2026	7,9						
25	от УТ 111 по ул. Малышева объекты ЦРБ, МДОУ №12, Малышева 8	219, 159, 108, 89, 76, 57	0,045	21-22.05.2026	7,9						
26	от ТК58 по ул. Малышева до ж/д М.Горького 15а, 17	159, 108	0,336	21-22.05.2026	7,9						
27	от ТК59 по ул. Вайнера через инкасацию до Налоговой	159, 108, 89, 76, 57, 32	0,724	21-22.05.2026	7,9						
28	от УТ93 ул. Матвеева до Матвеева 22,24,26	159, 108, 89	0,32	21-22.05.2026	7,9						
29	от УТ108 ул. Малышева до ЦРБ пищеблок	159,108	0,53	21-22.05.2026	7,9						
30	от УТ 109 ул. Малышева до ж/д по ул. Ленина 13, 15, 17, СК "Горняк"и Д/С №13	219,159,108	0,678	21-22.05.2026	7,9						
31	от ул. Малышева до ж/д по ул. Ленина 19, ул. Малышева 9,9а,12,12а	273,159, 133, 108, 76	0,706	21-22.05.2026	7,9						
32	от ТС Ду500 ул. Малышева до Школы №5	108	0,2	21-22.05.2026	7,9						
33	от ТК81а ул. Малышева до ж/д ул. Ленина23 21, 27, 29, Мартъянова27, Малышева18	219,159.108	1,05	21-22.05.2026	7,9						
34	от ТУ85 Ленина 21до ж/д Ленина 30,32, Профсоюзов 15,15а,17,17а, Д/С№36,	159, 108, 89	0,766	21-22.05.2026	7,9						
35	от ТК81а ул. Малышева до ЦТП Ленина 34а, Мартъянова 29, Малышева20	273, 219, 159, 108, 89	1,056	21-22.05.2026	7,9						
36	от ЦТП Ленина 34а до ж\д Ленина 34, Д/С 11, ж/д ул. Профсоюзов 19, 21, 23	159,108	0,41	21-22.05.2026	7,9						
37	Малышева 13, 13/1, Мартъянова 33, Д/С 44	219, 159, 108	0,97	21-22.05.2026	7,9						

Руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

 В.В. Земский

Составил:

Мастер участка тепловых сетей

 Кондюрин А. В


Утверждаю:
Заместитель генерального директора-
главный инженер АО «Регионгаз-
инвест»


Е.В. Тельпухов

План - график
гидравлических испытаний тепловых сетей май 2026 г. (рабочее давление 3,9кг/см²)
г. Невьянск котельная №5 г. Невьянск, Физкультурная, 19


№пп	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L км	Дата/время	Р кг/см ² 1,25 раб	подпитка раб м ³	результат исп.		результ. повтор.испытан		ремонт ТС (закр)
							Р кг/см ²	подпитка	Р кг/см ²	подпитка	
1	от котельной №5 г. Невьянск, Физкультурная, 19 через ТК1Б -ТК11Б до ж/д Северная 1а, 1-5; Садовая 35,37,41,43, 45, 50; Физкультурная 14,23, 25; клуб	25, 57, 89, 108, 133	2,65	18.05.2026	4,9						

Руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске


В.В. Земский

Составил:

Мастер участка тепловых сетей


Кондюрин А. В