

Согласовано:

Зам. Главы администрации НГО
по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ

И.В. Беляков

Утверждено:

Руководитель филиала

АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

В.В. Земский

План - график

гидравлических испытаний тепловых сетей май 2023г (рабочее давление 5,4кг/см²)

г. Невьянск котельная №1 пр. Октябрьский

№п/п	Тепловая сеть	Ø ТСмм	Л км	Дата/время	Р кг/см² 1,25 раб	подпитка м³	результат исп. Р кг/см² подпитка	результ. повт.испыт Р кг/см² подпитка	ремонт ТС
1	от котельной №1 пр. Октябрьский через УТ1; ТК1; УТ6 пр. Октябрьский 19; 21	325-25	0,73	17-19.05.2023	6,8				
2	от УТ6 через УТ8 до ж/д пер. Пионерский 1; 2; Свободы 4; 8.	108-57	0,732	17-19.05.2023	6,8				
3	от УТ1 до филиала УРФУ	159-57	0,918	17-19.05.2023	6,8				
4	от разветвления у котельной до УТ 11; Демидова 3а (башня); Демидова 1а (собор) через УТ13 до УТ14 (кино УРАЛ)	325-57.	1,93	17-19.05.2023	6,8				
5	от УТ14 (кино УРАЛ) через УТ16, 24, 25, 27 до Луначарского 2, 4; Советская 7, 8	159-26	1	17-19.05.2023	6,8				
6	от УТ29 Луначарского 5; 10; 12; 14; Плотникова 3; Советская 11; Луначарского 16	159-20	0,71	17-19.05.2023	6,8				
7	от Луначарского 16 до Советская 22, 14, 12, 10 УТ39 Луначарского 11	159-13	0,745	17-19.05.2023	6,8				
8	от УТ39 до Профсоюз 8; Луначарского 18, 15, 20; ТК9 ГЫПОВ СО «УРЭК» учеб. корпус (Луначарского 26)	159-17	0,639	17-19.05.2023	6,8				
9	от ТК9 до Улицы 1, 3; Советская 37, 28, 30а, 30	159-20	0,919	17-19.05.2023	6,8				
10	от УТ 13 ул. Матвеева через ТК13, УТ50, 51 до Ленина 4, Матвеева 1, ТК17 ул. Ленина	325-108	0,827	17-19.05.2023	6,8				
11	от ТК17 ул. Ленина через УТ56, Малышева 2, 2а; до К Маркса 6 (Школа №1)	108-48	0,491	17-19.05.2023	6,8				
12	от ТК17 ул. Ленина через УТ 57 до К Маркса 6 (Школа), ТК19, 20, Ленина 3, 2; Красноармейская 2; до К Маркса 7, 9	219-20	0,984	17-19.05.2023	6,8				
13	от ТК 13 ул. Матвеева через Ленина 6, 8, 10, 12 Матвеева 6 (МО МВД) до М Горького 1	108-20	0,614	17-19.05.2023	6,8				
14	от ТК 13 ул. Матвеева через м Горького 2 до Ленина 18	273-89	0,515	17-19.05.2023	6,8				
15	От Ленина 18 через Ленина 20, 18, 2, 22 до УТ 71 до Профсоюз 11	273-76	0,752	17-19.05.2023	6,8				
16	от УТ 71 через Профсоюз 13; Ленина 24, 26; до Ленина 28	159-76	0,75	17-19.05.2023	6,8				

Составил:

Мастер участка тепловых сетей

Кондурин А. В

Согласовано:

Зам. Главы администрации НПО
по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ

И.В. Беляков

Утверждаю:

Руководитель филиала

АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

В.В. Земский

План - график

гидравлических испытаний тепловых сетей май 2023г (рабочее давление 3,9кг/см²)

г. Невьянск котельная №2 с. Быньги

№п/п	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L км	Дата/время	Р кг/см ² 1,25 раб	подпитка м ³	результат исп.		результ. повт.испыт		ремонт ТС
							Р кг/см ² подпитка	подпитка	Р кг/см ² подпитка	подпитка	
1	от котельной №2 с. Быньги через ТК1 до ТК3 лет. сад №16	219-57	0,74	16.05.2023	4,9						
2	от ТК1 через ТК2; Мартынова 43 ОВП; Мартынова35 (магазин)	219-57	0,47	16.05.2023	4,9						
3	от ТК2 до ж/д по ул. Ленина 25а; 25; 23; через ТК4 до ж/д по ул. Ленина 21; 19	159-57	0,83	16.05.2023	4,9						
4	от отведения на Мартынова35 (магазин) до ж/д ул. Мартынова 34; 30; 32; Ленина 15; 17 33, 35,37; ул. Космонавтов 1, 2	108-57.	0,61	16.05.2023	4,9						

Составил:

Мастер участка тепловых сетей

Кондюрин А. В

Согласовано:

Зам. Глав администрации НПО
по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ

И.В. Беляков

Утверждено:

Руководитель филиала

АО «Ретингаз-инвест» в г. Невьянске

В.В. Земский

План - график
гидравлических испытаний тепловых сетей

май 2023г

(рабочее давление 5,2кг/см²)
г. Невьянск котельная №3 пос. Цементный

№п/п	Тепловая сеть	Ø ТСмм	Л км	Дата/время	Р кг/см ²	подпитка	результат исп.	результ. повтор.испыт	ремонт ТС
					1,25 раб	м ³	Р кг/см ²	подпитка	
1	от котельной №3 пос. Цементный через ТВ4, ТВ28а, ТК21а до Свердлова 17,19	273,159,57	1,322	17.05.2023	6,5				
2	от ТВ4 Свердлова 3а через Советская 4-5-7, Свердлова 4, Строителей 1-3 до ТВ10 пер. Больничный	273, 114, 89, 76, 57	0,956	17.05.2023	6,5				
3	от ТВ10 пер. Больничный до Больничного торожка, больничный торожок, ул. Коскович 1, 3	159, 114, 89, 76, 57,	1,574	17.05.2023	6,5				
4	от ТВ10 пер. Больничный через ТК27, ТК32, ТВ33, ТВ34, ТВ35 до ТВ36 Свердлова 29	273,219,159, 108,89,76,57	1,56	17.05.2023	6,5				
5	от ТВ10 пер. Больничный через ТК22 до ж/д пер. Больничный 1,3,5,7	76,57,	0,45	17.05.2023	6,5				
6	от ТК27 Торговый центр через Свердлова 10,12 Свердлова 25,27 до ТВ31ул. Коскович 5,7	219,159,108, 104,89,76,57	0,914	17.05.2023	6,5				
7	от котельной №3 пос. Цементный через ТВ37 до ТК38 по ул. Ленина-Чапаева	273, 108,57,	0,53	17.05.2023	6,5				
8	от ТВ37 по ул. Чапаева до ТВ57 Советская 1, 2, Ленина58,60	108, 57	0,208	17.05.2023	6,5				
9	от ТК38 по ул. Чапаева до ул. Ленина 44	76,57, 42,	0,55	17.05.2023	6,5				
10	от ТК37 по ул. Чапаева до ж/д по ул. Ленина 52а, 54	76, 57	0,215	17.05.2023	6,5				
11	от ТК38 по ул. Чапаева через ТК47 до ж/д по ул. Ленина 27а, 29,29а,31, 33	273,89, 57, 42	0,372	17.05.2023	6,5				
12	от ТК47 по ул. Чапаева через ТВ59 до тв39/1 здание спортзала, ТК64 Школьная 7-9	273,159,57 104, 89	2,204	17.05.2023	6,5				
13	от ТК64 Школьная 7-9 до ж/д Школьная 3,17	159	0,242	17.05.2023	6,5				
14	от ТК64 Школьная 7-9 через ТК66 до ТК69 ж/д Школьная 11	219,108	0,398	17.05.2023	6,5				
15	от ТК66 Школьная 9-11 до Д/С №19, ж/д Школьная 1 (ввод)	108	0,172	17.05.2023	6,5				
16	от ТК 69 Школьная 11 до ж/д Школьная (2ввод), 6, 10, 13	159, 114, 108	0,58	17.05.2023	6,5				
17	от ТК64 Школьная 7-9 до ж/д Ленина 39, 43, Администрация	159, 108, 89	1,132	17.05.2023	6,5				

Составил:

Мастер участка тепловых сетей

Кондюрин А. В

Согласовано:

Зам. Главы администрации НГО
по энергетике, транспорту/связи и ЖКХ

И.В. Беляков

Утверждено:

Руководитель филиала

АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

В.В. Земский

План - график
гидравлических испытаний тепловых сетей
г. Невьянск котельная №4 "Романовская"

№п/п	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L км	Дата/время	Р кг/см ² 1,25 раб	подпитка м ³	результат исп.		результ. повт.испыт		ремонт ТС
							Р кг/см ²	подпитка	Р кг/см ²	подпитка	
1	от котельной №4 Романовская до задв Ду400 "Южный"	530	5,30	17-19.05.2023	7,9						
2	от ТК2 по промплощадке №2 до ТВ18 задв Ду 200мм похлепо	530, 325, 219	2,232	17-19.05.2023	7,9						
3	от ТВ18 задв Ду 200мм похлепо через Лицей, ГОВД к ж/д Дзержинского 2,4	219, 159 57	1,312	17-19.05.2023	7,9						
4	от УТ18 ул. Матвеева до ЦТП К.Маркса, ж/д ул. К.Маркса 18, 16. ул. Матвеева 29, 31, 33, 35, 37; ул. Космонавтов 1, 2	325, 250, 219, 159, 108, 89 76, 57	1,828	17-19.05.2023	7,9						
5	от кот. Романовская по ул. Серова до ж/ж ул. Чкалова	159, 108, 76, 57	2,782	17-19.05.2023	7,9						
6	от кот. №4 Романовская по ул. Попова до Попова 1	108	1,36	17-19.05.2023	7,9						
7	от ТК1 ТС Ду500 до УЩ-46	530, 219, 159	0,95	17-19.05.2023	7,9						
8	ТС от Ду 500мм УТ68 по ул. Чапаева до УТ85 Чапаева 34/2	426, 325	1,746	17-19.05.2023	7,9						
9	от УТ 74 ул. Чапаева до ж/д ул Чапаева 22, 24	159	0,64	17-19.05.2023	7,9						
10	от УТ 79 ул. Чапаева до Школы №4	108	0,74	17-19.05.2023	7,9						
11	от УТ85 по ул. Чапаева до ж/д Чапаева 34/1 34/2, Мартынова 35, 37 ДС №47	159, 108, 76	0,706	17-19.05.2023	7,9						
12	от УТ 70 ул. Чапаева до ж/д по ул. Матвеева 28, 30, 32/1, 32/2, 34, 36 ул. М.Горького 19, 21	219, 159, 133, 108, 89, 76	0,914	17-19.05.2023	7,9						
13	от УТ 72 ул. Чапаева до детского дома корпус №1	108	0,273	17-19.05.2023	7,9						
14	от УТ 75 ул. Чапаева до детского дома корпус №2	108	0,235	17-19.05.2023	7,9						
15	от УТ 77 ул. Чапаева до ж/д по ул. Чапаева 26, 28/2, 30/2	159, 108, 89	0,51	17-19.05.2023	7,9						
16	от УТ 79 ул. Чапаева до ж/д по ул. Чапаева 28/1, 30/1	159, 108, 89	0,14	17-19.05.2023	7,9						
17	от ТК49 Космонавтов 64 Космонавтов 66, 68, Дзержинского 1	159, 108, 76	2,46	17-19.05.2023	7,9						

18	от УТ12 ул. Матвеева до ж/д по ул. Матвеева 38, 40, 42, ул. М.Горького 23	159, 108, 89	0,646	17-19.05.2023	7,9														
19	от кот. №4 Романовская до ул. Железнодорожная 64	159, 133, 108, 89, 76, 57, 32	2,766	17-19.05.2023	7,9														
20	от УТ 94 ул. Матвеева задв. Ду250 через кот. "Городская" до Тубдиспансера и Кирова 21	273, 159, 108, 219, 89, 76, 57	2,384	17-19.05.2023	7,8														
21	от УТ95 ул. Матвеева до ж/д Матвеева 20/1, 20/2	159, 89	0,254	17-19.05.2023	7,9														
22	от УТ96 ул. Матвеева до ж/д Матвеева 18	89	0,17	17-19.05.2023	7,9														
23	от ТК57 ул. Малышева до ж/д Малышева 5	108	0,014	17-19.05.2023	7,9														
24	от УТ97 ул. Малышева до ж/д Ленина 11	108	0,064	17-19.05.2023	7,9														
25	от УТ 111 по ул. Малышева объекты ЦРБ, МДОУ №12, Малышева 8	219, 159, 108, 89, 76, 57	0,045	17-19.05.2023	7,9														
26	от ТК58 по ул. Малышева до ж/д М.Горького 15а, 17	159, 108	0,336	17-19.05.2023	7,9														
27	от ТК59 по ул. Вайнера через инкассацию до Нагоровой	159, 108, 89, 76, 57, 32	0,724	17-19.05.2023	7,9														
28	от УТ93 ул. Матвеева до Матвеева 22, 24, 26	159, 108, 89	0,32	17-19.05.2023	7,9														
29	от УТ108 ул. Малышева до ЦРБ пищеблок	159, 108	0,53	17-19.05.2023	7,9														
30	от УТ 109 ул. Малышева до ж/д по ул. Ленина 13, 15, 17, СК "Торняк" и Д/С №13	219, 159, 108,	0,678	17-19.05.2023	7,9														
31	от ул. Малышева до ж/д по ул. Ленина 19, ул. Малышева 9, 9а, 12, 12а	273, 159, 133, 108, 76	0,706	17-19.05.2023	7,9														
32	от ТС Ду500 ул. Малышева до Школы №5	108	0,2	17-19.05.2023	7,9														
33	от ТК81а ул. Малышева до ж/д ул. Ленина 23, 21, 27, 29, Мартыанова 27, Малышева 18	219, 159, 108	1,05	17-19.05.2023	7,9														
34	от ТУ85 Ленина 21 до ж/д Ленина 30, 32, Профсоюз 15, 15а, 17, 17а, Д/С №36,	159, 108 89	0,766	17-19.05.2023	7,9														
35	от ТК81а ул. Малышева до ЦТП Ленина 34а, Мартыанова 29, Малышева 20	273, 219, 159, 108, 89	1,056	17-19.05.2023	7,9														
36	от ЦТП Ленина 34а до ж/д Ленина 34, Д/С 11, ж/д ул. Профсоюз 19, 21, 23	159, 108	0,41	17-19.05.2023	7,9														
37	Малышева 13, 13/1, Мартыанова 33, Д/С 44	219, 159, 108	0,97	17-19.05.2023	7,9														

Составил:
Мастер участка тепловых сетей

Кондюрин А. В

Согласовано:

Зам. Главы администрации НПО
по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ

И.В. Беляков

Утверждаю:

Руководитель филиала

АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

В.В. Земский

План - график
гидравлических испытаний тепловых сетей май 2023г

(рабочее давление 3,9кг/см²)
г. Невьянск котельная №5 пос. Быньговский

№п/п	Тепловая сеть	Ø ТСмм	L км	Дата/время	Р кг/см ² 1,25 раб	подпитка раб м ³	результат исп.		результ. повтор.испытан		ремонт ТС (запр)
							Р кг/см ²	подпитка	Р кг/см ²	подпитка	
1	от котельной №5 пос. Быньговский через ТК1Б -ТК11Б до ж/д Северная 1а, 1-5; Садовая 35,37,41,43, 45, 50; Физкультурная 14, 23, 25; клуб	25, 57, 89, 108, 133, 159	2,65	16.05.2023	4,9						

Составил:

Мастер участка тепловых сетей

Кондюрин А. В